

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-PZ-10

日期及气候：2018 年 12 月 23 日 阴 6-13℃ 施工地点：1#、2#、3#并网点配电室

旁站监理的部位和工序：母线制作与压接

旁站监理开始时间：7:30

旁站监理结束时间：17:00

施工情况：

- 施工单位施工人员 4 人，技术员施工员、安全员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 软连接母线为 3*185+1*95 电缆线，4 指套为热熔型，液压钳 240 型一把，电缆线共计 45 米，分 3 个点制作压接。



监理情况：

- 检查铜线鼻、热熔管质量和施工单位人、液化气距离准备情况。
- 检查停电施工前设备验电放电情况。
- 现场旁站母线制作与压接全过程，检查母线制作与压接施工工艺质量。

发现问题：

- 施工单位动火手续不全。
- 个别处热熔管穿线施工时有轻微碰伤现象。

处理意见：

- 1、立即补办动火手续。
- 2、安排人对热熔管表面重新做保护整改。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成。

承包单位：湖北湘电建设工程有限公司

项目监理机构：正衡监理

质检员：张天平

旁站监理人员：黎建光

日期：2018 年 12 月 23 日

日期：2018 年 12 月 23 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。