

安全问题处理台帐

新乡达新源 3.9MW 分布式项目

监理项目部

安全问题处理台帐

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式项目

安全问题	发现时间	整改措施	整改时间	整改结果	检查人	责任单位及负责人
现场个别施工人员未戴安全帽	2019.08.20	施工单位施工前对施工人员进行安全教育，对未戴安全帽的人员加强管理	2019.08.21	已佩戴安全帽	李连明	丁松
个别施工人员施工过程中未戴安全帽	2019.09.03	要求施工人员正确佩戴用具及加强教育	2019.09.04	已按要求执行	李连明	丁松
现场施工区域安全警示标识风吹倒塌	2019.09.05	要求施工单位对现场安全警示标识放置合理位置，并加强对安全警示标识保护	2019.09.06	已整改，符合要求	李连明	丁松
三级配电箱门未上锁且门上未设置接地	2019.09.09	对配电箱门上锁并对配电箱接地整改至符合规范要求	2019.09.10	已按要求进行整改	李连明	丁松
安全文明检查中发现现场材料堆放杂乱	2019.09.23	要求对现场材料堆放摆放整齐	2019.09.24	已整改	李连明	丁松

检查发现个别施工人员未佩戴安全帽	2019. 10. 01	责令施工人员佩戴安全帽并进行安全教育，并要求施工单位对施工人员加强管理	2019. 10. 02	已整改	李连明	丁松
脚手架跳板有一块不符合安全要求	2019. 10. 11	要求对脚手架安装两块固定板，立即整改	2019. 10. 12	已整改	李连明	丁松
钢结构吊装区域安全警示标识不到位	2019. 10. 14	要求对吊装区域增加标牌，立即整改	2019. 10. 15	已整改	李连明	丁松
登高作业人员使用安全带不符合要求	2019. 10. 17	要求采用拜腾场区“五点、双钩”的安全带，对不符合要求的安全带禁止使用	2019. 10. 17	已整改	李连明	丁松
施工过程中局部安全警戒围护不到位	2019. 10. 30	要求现场设置警戒线并符合现场需求	2019. 10. 31	已整改，符合要求	李连明	丁松
1、检查现场施工区域未设置警戒线； 2、检查个别人员未戴安全帽	2019. 11. 05	要求在施工区域设置警戒线，施工人员佩戴安全帽	2019. 11. 06	已设置，已佩戴，符合要求	李连明	丁松

檩条安装施工过程中未佩戴安全带	2019. 11. 11	现场立即要求施工人员整改并佩戴	2019. 11. 11	已整改至符合要求	李连明	丁松
组件安装过程中部分人员佩戴安全带不规范	2019. 11. 15	现场立即要求立即整改, 并对现场施工人员加强管理安全意识	2019. 11. 16	已整改	李连明	丁松
检查屋面箱变基础施工过程中发现电焊施工, 在未持有动火作业票时进行施工	2019. 11. 22	现场立即责令停工整改	2019. 11. 23	已整改	李连明	丁松
个别施工人员未佩戴安全带	2019. 11. 29	现场对施工人员进行批评教育整改	2019. 11. 30	已佩戴	李连明	丁松
个别施工人员未佩戴安全帽	2019. 12. 04	现场对施工人员进行批评教育, 立即整改	2019. 12. 05	已整改	李连明	丁松
个别施工人员未配戴安全帽	2019. 12. 20	现场批评教育立即整改	2019. 12. 21	已整改	李连明	丁松

个别施工人员未佩戴安全帽	2020. 01. 01	现场批评教育并立即整改	2020. 01. 02	已整改	李连明	丁松

质量问题处理台帐

新乡达新源 3.9MW 分布式项目

监理项目部

质量问题处理台帐

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式项目

质量问题	发现时间	整改措施	整改时间	整改结果	检查人	责任单位及负责人
组件安装平整度不符合要求	2019.11.17	现场立即要求立即整改	2019.11.18	已整改	李连明	丁松
组件安装过程中个别施工人员站在组件施工	2019.11.20	现场立即要求立即整改,对施工人员加强管理	2019.11.21	已整改	李连明	丁松
1 号屋面组件接头绑扎杂乱	2019.11.28	现场要求对组件接头有序绑扎,立即整改	2019.11.29	已整改	李连明	丁松
个别施工人员踩压组件 组件个别螺栓未紧固	2019.12.01	现场对施工人员进行批评教育,并要求对组件螺栓进行紧固,立即整改	2019.12.02	已整改	李连明	丁松
发现预制构件吊装 发现安全警戒线倒地	2019.12.10	要求施工单位对设置的警戒线进行整改	2019.12.11	已整改至符合要求	李连明	丁松

现个别母线排螺栓未紧固。	2019. 12. 20	现场立即要求施工单位对所施工的设备安装进行检查,发现问题立即整改。	2019. 12. 21	已整改完成	李连明	丁松
发现穿线镀锌管口未钝化处理, 易割破电缆外皮, 产生安全隐患	2019. 12. 20	现场立即要求施工单位对穿线镀锌管口进行钝化处理, 立即整改。	2019. 12. 21	已整改	李连明	丁松