

混凝土试件见证取样送检台帐

序号	使用部位	混凝土强度 (类型)	代表批量	养护方式	见证取样 日期	复试报告编号	是否合格	见证人	施工单位取 (陪送)样人
1	HG16 桩基工程 W-1#2#3#4#	C40F100	68m³	☑标 □同	2020.05. 20	HN20-07431\07 432	□是 □否	戚平	杨新民
2	HG16 桩基工程 W-5#	C40F100	17.5m³	☑标 □同	2020.05. 21	HN20-07433	□是 □否	戚平	杨新民
3	HG16 桩基工程 W-6#7#8#	C40F100	51m³	☑标 □同	2020.05. 25	HN20-07434	□是 □否	戚平	杨新民
4	HG16 桩基工程 Z-2#	C40F100	17m³	☑标 □同	2020.05. 26	HN20-07435	□是 □否	戚平	杨新民
5	HG16 桩基工程 Z-3#4#5# Z-1#15# W-24#23#	C40F100	102m³	☑标 □同	2020.05. 27	HN20-07436\07 437\07438	□是 □否	戚平	杨新民
6	HG16 桩基工程 Z-13#14# W-22#21#20#19#	C40F100	102m³	☑标 □同	2020.05. 28	HN20-07439\07 440\07441	□是 □否	戚平	杨新民
7	HG16 桩基工程 Z-6# N-1#2#3#4# W-9#10#	C40F100	102m³	☑标 □同	2020.05. 29	HN20-07442\07 443\07444	□是 □否	戚平	杨新民
8	HG16 桩基工程 Z-7#8# W-11#12#13#14#15#	C40F100	119m³	☑标 □同	2020.05. 30	HN20-07445\07 446\07447	□是 □否	戚平	杨新民
9	HG16 桩基工程 Z-9#10#11#12# W-18# W-16#17#	C40F100	119m³	☑标 □同	2020.06. 01	HN20-06530\07 457	□是 □否	戚平	杨新民

混凝土试件见证取样送检台帐

序号	使用部位	混凝土强度 (类型)	代表批量	养护方式	见证取样		复试报告 编号	是否合格	见证人	施工单位取 (送)样人
					日期	期				
1	HG11桩基工程23#、13#桩	C40F100	35.5m³	☑标 □同	5月29日			□是 □否	戚平	杨新民
2	HG11桩基工程14#、12#、6#、37#桩	C40F100	70m³	☑标 □同	5月30日			□是 □否	戚平	杨新民
3	HG11桩基工程11#、24#、15#、3#桩	C40F100	80m³	☑标 □同	5月31日			□是 □否	戚平	杨新民
4	HG11桩基工程5#、1#、30#、36#、2#、7#桩	C40F100	105m³	☑标 □同	6月1日			□是 □否	戚平	杨新民
5	HG11桩基工程4#、26#、17#、34#、25#桩	C40F100	88m³	☑标 □同	6月2日			□是 □否	戚平	杨新民
6	HG11桩基工程10#、27#、16#、43#、32#、41#桩	C40F100	92m³	☑标 □同	6月3日			□是 □否	戚平	杨新民
7	HG11桩基工程29#、18#、39#、40#、42#桩	C40F100	85m³	☑标 □同	6月4日			□是 □否	戚平	杨新民
8	HG11桩基工程19#、8#、28#、21#、38#桩	C40F100	92m³	☑标 □同	6月5日			□是 □否	戚平	杨新民
9	HG11桩基工程9#、20#、35#、33#、31#、22#桩	C40F100	105m³	☑标 □同	6月6日			□是 □否	戚平	杨新民
10	HG11风力发电机组基础垫层	C20	68m³	☑标 □同	6月30日			□是 □否	戚平	杨新民
11	HG11风力发电机组基础	C40F100	532.5m³	☑标 □同	7月20日			□是 □否	戚平	杨新民
12	HG11箱变基础及防火墙	C40	16m³	☑标 □同	8月26日			□是 □否	戚平	杨新民
13	HG07桩基工程3#桩	C40F100	18.5m³	☑标 □同	9月8日			□是 □否	戚平	杨新民
14	HG07桩基工程30#、20#、9#、11#桩	C40F100	74m³	☑标 □同	9月9日			□是 □否	戚平	杨新民
15	HG07桩基工程31#、13#、34#、36#桩	C40F100	54.5m³	☑标 □同	9月11日			□是 □否	戚平	杨新民
16	HG07桩基工程16#、17#、12#、15#桩	C40F100	82m³	☑标 □同	9月17日			□是 □否	戚平	杨新民
17	HG07桩基工程26#、23#、7#、27#桩	C40F100	72m³	☑标 □同	9月18日			□是 □否	戚平	杨新民
18	HG07桩基工程8#、32#、35#、5#桩	C40F100	62.8m³	☑标 □同	9月19日			□是 □否	戚平	杨新民
19	HG07桩基工程28#、4#、24#、6#桩	C40F100	71m³	☑标 □同	9月20日			□是 □否	戚平	杨新民

20	HG07桩基工程25#、33#、18#、22#、21#桩	C40F100	80.5m³	☒ 标 ☐ 同	9月21日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
21	HG07桩基工程2#、14#、19#、29#桩	C40F100	72m³	☒ 标 ☐ 同	9月22日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
22	HG07桩基工程1#、10#桩	C40F100	36.5m³	☒ 标 ☐ 同	9月23日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
23	HG02桩基工程24#、18#、37#桩	C40F100	49m³	☒ 标 ☐ 同	10月4日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
24	HG02桩基工程14#、8#、38#桩	C40F100	48m³	☒ 标 ☐ 同	10月5日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
25	HG02桩基工程33#、25#、36#桩	C40F100	48m³	☒ 标 ☐ 同	10月6日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
26	HG02桩基工程12#、39#桩	C40F100	32m³	☒ 标 ☐ 同	10月7日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
27	HG02桩基工程15#、32#桩	C40F100	35.5m³	☒ 标 ☐ 同	10月8日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
28	HG03桩基工程9#、15#、33#、39#桩	C40F100	72m³	☒ 标 ☐ 同	10月8日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
29	HG03桩基工程22#、13#、1#、37#桩	C40F100	70m³	☒ 标 ☐ 同	10月9日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
30	HG03桩基工程12#、29#、31#、19#桩	C40F100	82m³	☒ 标 ☐ 同	10月10日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
31	HG03桩基工程18#、16#、35#、34#桩	C40F100	82m³	☒ 标 ☐ 同	10月11日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
32	HG03桩基工程26#、23#、32#、4#、7#桩	C40F100	87.5m³	☒ 标 ☐ 同	10月12日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
33	HG03桩基工程14#、20#、27#、21#、38#桩	C40F100	82m³	☒ 标 ☐ 同	10月13日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
34	HG03桩基工程11#、30#、24#、6#桩	C40F100	78m³	☒ 标 ☐ 同	10月14日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
35	HG03桩基工程2#、25#、36#桩	C40F100	50.5m³	☒ 标 ☐ 同	10月15日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
36	HG03桩基工程10#、5#、17#、3#、28#桩	C40F100	87.5m³	☒ 标 ☐ 同	10月16日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
37	HG03桩基工程8#桩	C40F100	17.5m³	☒ 标 ☐ 同	10月17日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
38	HG02桩基工程13#、21#、29#、30#桩	C40F100	64m³	☒ 标 ☐ 同	10月21日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
39	HG07风力发电机组基础垫层	C20	55m³	☒ 标 ☐ 同	10月22日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
40	HG02桩基工程2#、28#、27#、23#、11#桩	C40F100	88m³	☒ 标 ☐ 同	10月22日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
41	HG02桩基工程16#、10#、35#、6#、7#桩	C40F100	80m³	☒ 标 ☐ 同	10月23日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
42	HG02桩基工程34#、17#、4#、19#、5#桩	C40F100	78m³	☒ 标 ☐ 同	10月24日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民

43	HG02桩基工程3#、31#、20#、22# 、1#桩	C40F100	81.5m³	☒ 标 ☐ 同	10月25日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
44	HG02桩基工程9#、26#桩	C40F100	33.5m³	☒ 标 ☐ 同	10月26日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
45	HG03风力发电机组基础垫层	C20	60m³	☒ 标 ☐ 同	10月30日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
46	HG07风力发电机组基础	C40F100	461m³	☒ 标 ☐ 同	11月3日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
47	HG02风力发电机组基础垫层	C20	60m³	☒ 标 ☐ 同	11月9日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
48	HG03风力发电机组基础	C40F100	477m³	☒ 标 ☐ 同	11月12日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
49	HG02风力发电机组基础	C40F100	499m³	☒ 标 ☐ 同	11月25日		☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民

混凝土试件见证取样送检台帐

序号	使用部位	混凝土强度 (类型)	代表批量	养护方式	见证取样		复试报告 编号	是否合格	见证人	施工单位取 (陪送) 样人
					日期	日期				
10	HG11风力发电机组基础垫层	C20	68m³	☒ 标 ☐ 同	6月30日		HN2020-06852	☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
11	HG11风力发电机组基础	C40F100	532.5m³	☒ 标 ☐ 同	7月20日		HN2020-06901/05	☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
39	HG07风力发电机组基础垫层	C20	55m³	☒ 标 ☐ 同	10月22日		HN2020-07302	☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
45	HG03风力发电机组基础垫层	C20	60m³	☒ 标 ☐ 同	10月30日		HN2020-07412	☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
46	HG07风力发电机组基础	C40F100	461m³	☒ 标 ☐ 同	11月3日		HN2020-07523/27	☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
47	HG02风力发电机组基础垫层	C20	60m³	☒ 标 ☐ 同	11月9日		HN2020-07613	☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
48	HG03风力发电机组基础	C40F100	477m³	☒ 标 ☐ 同	11月12日			☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民
49	HG02风力发电机组基础	C40F100	499m³	☒ 标 ☐ 同	11月25日			☐ 是 ☐ 否	戚平	杨新民