

JZLS: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFXXJL-001

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.03.21	
产品来源	江苏东升新能源技术有限公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	光伏支架		合同数量	12960 套	
型号规格			到货数量	6480 套	
制造厂商	江苏东升新能源技术有限公司		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	2016/3/3—2016/3/21	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记:			
外观检查	良				
铭牌核对	√				
型号核对	√				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	√有	7	赵飞	03.21	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	7	赵飞	03.21	√□齐全
出厂试验报告	有	7	赵飞	03.21	√□齐全
安装使用说明书	无				√□齐全
资料	无				齐全
备品备件	不需要				齐全
开箱检查结论: 同意安装 开箱负责人: 陈付祥 日期: 03.21					
处理意见: 开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 陈付祥 赵飞 许奎					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份

JZLS: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFJKJL-002

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.05.12	
产品来源	江苏东升新能源技术有限公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	光伏支架		合同数量	12960 套	
型号规格			到货数量	6480 套	
制造厂商	江苏东升新能源技术有限公司		总箱 (件) 数		
厂商国别	中国		到货时间	2016/4/21—2016/5/12	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记:			
外观检查	良				
铭牌核对	√				
型号核对	√				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	√有	7	赵飞	05.12	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	7	赵飞	05.12	√□齐全
出厂试验报告	有	7	赵飞	05.12	√□齐全
安装使用说明书	无				√□齐全
资料	无				齐全
备品备件	不需要				齐全
开箱检查结论: 同卷安装 开箱负责人: 陈付祥 日期: 05.12					
处理意见: 开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 陈付祥 赵飞 许奎					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式___份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各___份, 施工项目部存___份

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFJKXL-003

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.04.05	
产品来源	晶科能源有限公司 (江西上饶)		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	太阳能组件		合同数量	75472 块	
型号规格	JKM-265pp-60		到货数量	13624 块	
制造厂商	晶科能源有限公司		总箱 (件) 数	524 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2016/3/28—2016/4/29	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	纸箱	缺件登记:			
外观检查	良				
铭牌核对	√				
型号核对	√				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	√ 有	524	赵飞	03.20	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	524	赵飞	03.20	√ □ 齐全
出厂试验报告	有	13624	赵飞	03.20	√ □ 齐全
安装使用说明书	有	524	赵飞	03.20	√ □ 齐全
资料	有	1	赵飞	03.20	齐全
备品备件	有	100	赵飞	03.20	齐全
开箱检查结论: 有两块组件破裂 开箱负责人: 申景鸣 日期: 4月5日					
处理意见: 使用同规格备件 开箱负责人: 申景鸣 日期: 4月5日					
参加开箱单位及人员签字: 申景鸣 赵飞 许奎					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFJKXL-004

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.05.08	
产品来源	晶科能源有限公司 (江西上饶)		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	太阳能组件		合同数量	75472 块	
型号规格	JKM-265pp-60		到货数量	23972 块	
制造厂商	晶科能源有限公司		总箱 (件) 数	922 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2016/5/04—2016/5/27	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	纸箱	缺件登记:			
外观检查	良				
铭牌核对	√				
型号核对	√				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	√有	922	赵飞	04..25	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	922	赵飞	04..25	√□齐全
出厂试验报告	有	23972	赵飞	04..25	√□齐全
安装使用说明书	有	922	赵飞	04..25	√□齐全
资料	有		赵飞	04..25	齐全
备品备件					
开箱检查结论: 同意组装 开箱负责人: 曹鹏 日期: 5.28					
处理意见: 开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 曹鹏 赵飞 许奎					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFXXJL-005

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.05.12	
产品来源	远东电缆有限公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	电缆		合同数量	243630m	
型号规格	见附表		到货数量	243630m	
制造厂商	远东电缆有限公司		总箱(件)数	91 盘	
厂商国别	中国		到货时间	2016/5/7—2016/5/14	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记:			
外观检查	优				
铭牌核对	√				
型号核对	√				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	√有	91	赵飞	05.14	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	21	赵飞	05.14	√□齐全
出厂试验报告	有	91	赵飞	05.14	√□齐全
安装使用说明书	无				√□齐全
资料	有	1	赵飞	05.14	齐全
备品备件	不需要				齐全
开箱检查结论: 规格、数量无误, 质量证明文件齐全, 同意, 用于施工 开箱负责人: 申景鹏 日期: 5.12					
处理意见: 开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 申景鹏 赵飞 许奎					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFXXJL-006

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.05.14	
产品来源	无锡隆玛科技公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	汇流箱		合同数量	97 个	
型号规格	6 进 1 出		到货数量	97 个	
制造厂商	无锡隆玛科技公司		总箱 (件) 数	97 个	
厂商国别	中国		到货时间	2016/5/14	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	纸箱	缺件登记:			
外观检查	优				
铭牌核对	✓				
型号核对	✓				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	✓有	97	赵飞	05.14	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	1	赵飞	05.14	✓□齐全
出厂试验报告	有	97	赵飞	05.14	✓□齐全
安装使用说明书	有	2	赵飞	05.14	✓□齐全
资料	有	1	赵飞	05.14	齐全
备品备件	有	18	赵飞	05.14	齐全
开箱检查结论: 与技术文件要求相符, 质量证明文件齐全, 同意安装 开箱负责人: 曹鹏 日期: 5.14					
处理意见: 注意, 控制安装高度 开箱负责人: 曹鹏 日期: 5.14					
参加开箱单位及人员签字: 曹鹏 赵飞 许奎					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

工程名称		编号: YDGFXXJL-007			
产品来源	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目	开箱日期	2016.05.15		
产品名称	江苏亚威变压器有限公司	合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目		
型号规格	箱变	合同数量	12 个		
制造厂商	S11-1600/10KV	到货数量	5 个		
厂商国别	江苏亚威变压器有限公司	总箱(件)数	5 个		
唛头号	中国	到货时间	2016/5/15		
检查内容		存放地点	光伏区临时仓库		
检 查 结 果					
外包装	无	缺件登记:			
外观检查	良				
铭牌核对	√				
型号核对	√				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	√有	5	赵飞	05.15	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	1	赵飞	05.15	√□齐全
出厂试验报告	有	5	赵飞	05.15	√□齐全
安装使用说明书	有	5	赵飞	05.15	√□齐全
资料	有	1	赵飞	05.15	齐全
备品备件	不需要				齐全
开箱检查结论: 无磕碰、掉漆、渗油现象, 随机质量证明资料齐全, 同意验收。					
开箱负责人: 申景鹏 日期: 5.15					
处理意见:					
开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 申景鹏 赵飞 许奎					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFXXJL-008

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.05.15	
产品来源	北京华东电气股份有限公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	高低压柜		合同数量	10 个	
型号规格	S11-1600/10KV		到货数量	10 个	
制造厂商	北京华东电气股份有限公司		总箱(件)数	10 个	
厂商国别	中国		到货时间	2016/5/15	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	木箱	缺件登记:			
外观检查	优				
铭牌核对	✓				
型号核对	✓				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	✓有	10	赵飞	05.15	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	2	赵飞	05.15	✓□齐全
出厂试验报告	有	10	赵飞	05.15	✓□齐全
安装使用说明书	有	10	赵飞	05.15	✓□齐全
资料	有	1	赵飞	05.15	齐全
备品备件	有	1	赵飞	05.15	齐全
开箱检查结论: 开箱检查无缺陷, 同意安装 开箱负责人: 申景鸣 日期: 5.15					
处理意见: 开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 申景鸣 赵飞 许莹					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份

JZLS: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFXXJL-010

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.05.15	
产品来源	思源清能电气电子有限公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	SVG 成套设备		合同数量	1 个	
型号规格	QNSVG-6000/10		到货数量	1 个	
制造厂商	思源清能电气电子有限公司		总箱(件)数	6 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2016/5/15	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	木箱	缺件登记:			
外观检查	优				
铭牌核对	✓				
型号核对	✓				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	✓有	1	赵飞	05.15	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	1	赵飞	05.15	✓□齐全
出厂试验报告	有	1	赵飞	05.15	✓□齐全
安装使用说明书	有	1	赵飞	05.15	✓□齐全
资料	有	1	赵飞	05.15	齐全
备品备件	有	1	赵飞	05.15	齐全
开箱检查结论: 检查无误, 同意安装 开箱负责人: 申景鹏 日期: 5.15					
处理意见: 开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 申景鹏 赵飞 许莹					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFXXJL-014

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.05.25	
产品来源	北京东润环能科技股份有限公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	光功率预测系统		合同数量	1 套	
型号规格			到货数量	1 套	
制造厂商	北京东润环能科技股份有限公司		总箱(件)数	2 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2016/5/25	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	木箱	缺件登记:			
外观检查	优				
铭牌核对	✓				
型号核对	✓				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	✓有	1	赵飞	05.25	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	1	赵飞	05.25	✓□齐全
出厂试验报告	有	1	赵飞	05.25	✓□齐全
安装使用说明书	有	1	赵飞	05.25	✓□齐全
资料	有	1	赵飞	05.25	齐全
备品备件	不需要				齐全
开箱检查结论: 符合技术文件要求 同意安装 开箱负责人: 曹景鸣 日期: 5.25					
处理意见: 开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 曹景鸣 赵飞 许莹					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFJKXL-015

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.05.27	
产品来源	江苏新坝电气有限公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	龙门构架		合同数量	4 套	
型号规格			到货数量	4 套	
制造厂商	江苏新坝电气有限公司		总箱 (件) 数	4 套	
厂商国别	中国		到货时间	2016/5/27	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记:			
外观检查	优				
铭牌核对	√				
型号核对	√				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	√有	1	赵飞	05.27	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	1	赵飞	05.27	√□齐全
出厂试验报告	有	1	赵飞	05.27	√□齐全
安装使用说明书	有	1	赵飞	05.27	√□齐全
资料	有	1	赵飞	05.27	齐全
备品备件	不需要				齐全
开箱检查结论: 检查无误					
开箱负责人: 曹鹏 日期: 5.27					
处理意见:					
开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 曹鹏 赵飞 许奎					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFXXJL-013

工程名称	中设国联于都一期 20 兆光伏发电项目		开箱日期	2016.05.26	
产品来源	北京东方京海电子科技有限公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	通讯设备		合同数量	2 套	
型号规格			到货数量	2 套	
制造厂商	北京东方京海电子科技有限公司		总箱 (件) 数	7 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2016/5/26	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	纸箱	缺件登记:			
外观检查	优				
铭牌核对	√				
型号核对	√				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	√有	2	赵飞	05.26	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	1	赵飞	05.26	√□齐全
出厂试验报告	有	2	赵飞	05.26	√□齐全
安装使用说明书	有	2	赵飞	05.26	√□齐全
资料	有	1	赵飞	05.26	齐全
备品备件	不需要				齐全
开箱检查结论: 同意安装 开箱负责人: 申景鹏 日期: 5.26					
处理意见: 开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 申景鹏 赵飞 许奎					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFJKXL-012

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.05.26	
产品来源	吴江变压器有限公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	站用变		合同数量	1 个	
型号规格	SC10-200/10.0±2*2.5%、0.4KV		到货数量	1 个	
制造厂商	吴江变压器有限公司		总箱(件)数	1 个	
厂商国别	中国		到货时间	2016/5/26	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	纸箱	缺件登记:			
外观检查	优				
铭牌核对	√				
型号核对	√				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	√有	1	赵飞	05.26	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	1	赵飞	05.26	√□齐全
出厂试验报告	有	1	赵飞	05.26	√□齐全
安装使用说明书	有	1	赵飞	05.26	√□齐全
资料	有	1	赵飞	05.26	齐全
备品备件	不需要				齐全
开箱检查结论: 符合设计要求, 质量合格, 文件齐全, 用无损伤					
开箱负责人: 张鹏 日期: 5.26					
处理意见:					
开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张鹏 赵飞 许莹					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFJKJL-011

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.05.16	
产品来源	无锡市和春电力科技有限公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	直流 UPS 系统		合同数量	8 个	
型号规格	HCDY33-200/220-M		到货数量	8 个	
制造厂商	无锡市和春电力科技有限公司		总箱(件)数	8 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2016/5/16	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	纸箱	缺件登记:			
外观检查	优				
铭牌核对	√				
型号核对	√				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	√有	8	赵飞	05.16	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	1	赵飞	05.16	√□齐全
出厂试验报告	有	8	赵飞	05.16	√□齐全
安装使用说明书	有	8	赵飞	05.16	√□齐全
资料	有	1	赵飞	05.16	齐全
备品备件	不需要				齐全
开箱检查结论: 1# 蓄电池柜柜门掉漆, 其它均完好, 质量证明文件齐全, 同意安装。 开箱负责人: 曹鹏 日期: 5.16					
处理意见: 设备厂家来场处理。 开箱负责人: 曹鹏 日期: 5.16					
参加开箱单位及人员签字: 曹鹏 赵飞 许奎					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: YDGFXXJL-015

工程名称	中设国联于都一期 20 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2016.05.27	
产品来源	江苏新坝电气有限公司		合同号	中设国联于都一期 00MW 并网发电项目	
产品名称	龙门构架		合同数量	4 套	
型号规格			到货数量	4 套	
制造厂商	江苏新坝电气有限公司		总箱 (件) 数	4 套	
厂商国别	中国		到货时间	2016/5/27	
唛头号			存放地点	光伏区临时仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记:			
外观检查	优				
铭牌核对	√				
型号核对	√				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	√有	1	赵飞	05.27	齐全
原产地证书	不需要				
装箱清单	有	1	赵飞	05.27	√□齐全
出厂试验报告	有	1	赵飞	05.27	√□齐全
安装使用说明书	有	1	赵飞	05.27	√□齐全
资料	有	1	赵飞	05.27	齐全
备品备件	不需要				齐全
开箱检查结论: 检查无缺					
开箱负责人: 曹鹏 日期: 5.27					
处理意见:					
开箱负责人: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 曹鹏 赵飞 许奎					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份