

设备材料开箱检查记录表

编号: 002

工程名称	大安市爱康新能源农光相结合一期 10MW 发电项目		开箱日期	2016年7月18日	
产品名称	40.5kV 美式箱变		合同数量	3台	
型号规格			到货数量	3台	
制造厂商	青岛特锐德电气股份有限公司		总箱(件)数	3台	
到货时间	2016年7月18日				
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无破损	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阿莫	2016.7.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阿莫	2016.7.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂检验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阿莫	2016.7.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阿莫	2016.7.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阿莫	2016.7.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阿莫	2016.7.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格, 同意进场 开箱负责人(签字): 阿莫 日期: 2016.7.18					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 阿莫 日期: 2016.7.18					
参加开箱单位及人员签字: 阿莫 阿莫					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。