

设备材料开箱检查记录表

编号: 003

工程名称	大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWP 发电项目		开箱日期	2016年7月31日	
产品名称	光伏汇流箱		合同数量	112台	
型号规格	16进1出智能光伏汇流箱		到货数量	104台	
制造厂商	无锡隆强新材料股份有限公司		总箱(件)数	104箱	
到货时间	2016.7.31				
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	无破损				
铭牌核对	与图纸相符				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	金增元	2016.7.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	金增元	2016.7.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂检验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	金增元	2016.7.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	金增元	2016.7.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	金增元	2016.7.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	金增元	2016.7.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格, 同意接收 开箱负责人(签字): 杨长和 日期: 2016.7.31					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 杨长和 日期: 2016.7.31					
参加开箱单位及人员签字: 杨长和 金增元 张文革					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。