

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100WMP（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：006

工程项目	通威“渔光一体”唐山丰南 100WMP（黑沿子一期）光伏发电项目		开箱日期	2017-2-20	
产品来源	甲方供应		合同号	/	
产品名称	开关盒		合同数量	766	
型号规格	PXT		到货数量	406	
制造厂商	唐山昌硕		总箱（件）数	766	
厂商国别	中国		到货时间	2017-2-20	
唛头号	/		存放地点	项目部	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	外包装完好	缺件登记： <i>无</i>			
外观检查	外观完好				
铭牌核对	铭牌正确				
型号核对	型号正确				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	<i>关海民</i>	2017.2.20	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
原产地证书	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
装箱清单	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	<i>关海民</i>	2017.2.20	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
出厂试验报告	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	<i>关海民</i>	2017.2.20	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装使用说明书	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要		<i>关海民</i>	2017.2.20	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装图纸及资料	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	<i>关海民</i>	2017.2.20	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
备品备件	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	<i>关海民</i>	2017.2.20	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
开箱检查结论： <i>经检查外观数量完好，包装完整，配件齐全，与图纸设计相符。</i>					
			开箱负责人（签字）： <i>关海民</i> 日期 2017.2.20		
处理意见： <i>验收合格</i>					
			开箱负责人（签字）： <i>关海民</i> 日期 2017.2.20		
参加开箱单位及人员签字： <i>关海民 王建辉 孙青刚 闫利</i>					

注：本表一式三份，由开箱负责人填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份