

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: LHJH-GSGC-GFQ-002

工程名称	隆化县唐三营镇石片村 20MW 农光互补光伏发电项目		开箱日期	2016.12.01-2017.07.01	
产品来源	采购		合同号	HB-LHGF-SB-006	
产品名称	光伏组件		合同数量	20MW	
型号规格	JAP6-270/A 级		到货数量	16.57MW	
制造厂商	晶澳太阳能有限公司		总箱(件)数	2046 箱/61371 片	
厂商国别	中国		到货时间	2017.07.01	
唛头号			存放地点	光伏一区、光伏二区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	相符				
型号核对	相符				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	44	于鸿斐	2017.07.01	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	44	于鸿斐	2017.07.01	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查, 产品产地有合格证, 有合格证, 合格证齐全, 数据。 开箱负责人(签字): 于鸿斐 日期: 2017.9.25					
处理意见: 要求总包将此材料于 2017.9.25 前处理。 开箱负责人(签字): 薛永才 日期: 2017.9.25					
参加开箱单位及人员签字: 张松 辛华 于鸿斐 沈臣友 闻春旺 刘忠连 张松 于鸿斐					

注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。

注: 此文件 2017.9.24 收到