

## GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

## 设备材料开箱检查记录表

编号: LHJH-GSGC-GFQ-005

|                                                             |                                                                                    |                |        |                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                        | 隆化县唐三营镇石片村<br>20MW 农光互补光伏发电项目                                                      |                | 开箱日期   | 2017.03.15、2017.05.30 |                                                          |
| 产品来源                                                        | 采购                                                                                 |                | 合同号    | HB-LHGF-SB-005        |                                                          |
| 产品名称                                                        | 汇流箱                                                                                |                | 合同数量   | 252 台                 |                                                          |
| 型号规格                                                        | GSC14-M 14 路 15A 1000VDC/200A<br>GSC14-M 6 路 15A 1000VDC/125A                      |                | 到货数量   | 240 台<br>12 台         |                                                          |
| 制造厂商                                                        | 深圳科士达新能源有限公司                                                                       |                | 总箱(件)数 | 252 件                 |                                                          |
| 厂商国别                                                        | 中国                                                                                 |                | 到货时间   | 2017.01.17-2017.05.13 |                                                          |
| 唛头号                                                         |                                                                                    |                | 存放地点   | 光伏一区、光伏二区             |                                                          |
| 检查内容                                                        | 检 查 结 果                                                                            |                |        |                       |                                                          |
| 外包装                                                         | 完好                                                                                 | 缺件登记:<br><br>无 |        |                       |                                                          |
| 外观检查                                                        | 完好                                                                                 |                |        |                       |                                                          |
| 铭牌核对                                                        | 相符                                                                                 |                |        |                       |                                                          |
| 型号核对                                                        | 相符                                                                                 |                |        |                       |                                                          |
| 文件资料名称                                                      | 检查结果                                                                               | 份数             | 接收人    | 日期                    | 结论                                                       |
| 质保书或合格证                                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | 75             | 于鸿斐    | 2017.05.30            | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 原产地证书                                                       | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |                |        |                       | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 装箱清单                                                        | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |                |        |                       | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 出厂试验报告                                                      | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |                |        |                       | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 安装使用说明书                                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | 75             | 于鸿斐    | 2017.05.30            | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 安装图纸及资料                                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |                |        |                       | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 备品备件                                                        | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |                |        |                       | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 开箱检查结论: 有合格证, 使用说明书, 出厂试验报告<br>开箱负责人(签字): 于鸿斐 日期: 2017.5.25 |                                                                                    |                |        |                       |                                                          |
| 处理意见: 要求总包单位提供合格证<br>开箱负责人(签字): 于鸿斐 日期: 2017.5.25           |                                                                                    |                |        |                       |                                                          |
| 参加开箱单位及人员签字: 于鸿斐, 李华, 刘忠海, 杜艳生<br>2017.5.30.                |                                                                                    |                |        |                       |                                                          |

注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。

此件 2017.5.24 收到