

SZLB12 主要设备开箱申请表

主要设备开箱申请表

编号: SZLB-012-03

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

本工程 箱式变压器 已按合同供货计划进场, 并保管于 材料放置区, 为确认设备质量, 现申请开箱抽检。

附件: 拟开箱设备清单

常州蓝波绿建集团股份有限公司
吴兴区妙西30MW地面光伏发电
施工项目部 (章): 张目教
项目经理: 张目教
日期: 2017.4.29

监理项目部意见:

设备具备开箱条件, 同意于2017年4月29日进行开箱抽检。

常州正衡电力工程监理有限公司
监理项目部 (章): 李小平
专业监理工程师: 李小平
日期: 2017.04.29

注本表一式 六 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各二份, 施工项目部存 四 份。

设备材料开箱检查记录表

工程编号：序号：SZLB-012-03

工程项目	吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目	开箱日期	2017-04-29		
产品来源	海南金盘电器	合同号	/		
产品名称	箱式变压器	合同数量	5		
型号规格	1250KVA	到货数量	3		
制造厂商	海南金盘电气有限公司	总箱(件)数	3		
厂商国别	中国	到货时间	2017-04-29		
唛头号	/	存放地点	材料放置区		
检查内容	检查结果				
外包装	完好	缺件登记： 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	陈爱新	4.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	陈爱新	4.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	陈爱新	4.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	陈爱新	4.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	陈爱新	4.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	陈爱新	4.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 设备完好，资料齐全 开箱负责人（签字）：陈爱新 日期：2017.4.29					
处理意见： 无 开箱负责人（签字）：李小平 日期：2017.4.29					
参加开箱单位及人员签字： 陈爱新 李小平					

本表一式 六份，由开箱负责人填报，业主项目部、监理项目部各 二 份，施工项目部存 四 份。