

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	桐柏县淮源镇东庄村 19.8MW 分布式光伏发电项目		开箱日期		
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	汇流箱		合同数量	22台	
型号规格	GSC16-M		到货数量	14台	
制造厂家	深圳科士达科技股份有限公司		总箱(件)数	14箱	
厂家名称			到货时间		
设备号			存放地点	仓库	
检查内容	检查结果				
外包装	无损		附件登记:		
外观检查	合格				
随箱资料					
型号核对	无误				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
合格证或合格证	☑有 二无 二不需要	1	马培		☑齐全 □不齐全
说明书或说明书	☑有 二无 二不需要	1	马培		☑齐全 □不齐全
装箱清单	☑有 二无 二不需要	1	马培		☑齐全 □不齐全
出厂试验报告	☑有 二无 二不需要	1	马培		☑齐全 □不齐全
设备使用说明书	☑有 二无 二不需要	1	马培		☑齐全 □不齐全
设备合格证及资料	☑有 二无 二不需要	1	马培		☑齐全 □不齐全
备品备件	☑有 二无 二不需要	1	马培		☑齐全 □不齐全
开箱结论:					
随货材料齐全, 设备无损, 可以安装使用					
开箱负责人(签字): 马培 日期:					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。