

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MWp 项目

编号：LYGF-JD-03

工程项目	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MWp 项目		开箱日期	2017 年 06 月 15 日	
产品来源	西安		合同号		
产品名称	电力电缆		合同数量	11457m	
型号规格	ZR-YJV23 0.6/1kV 3×120		到货数量	5746m	
制造厂商	西安西电光电电缆有限责任公司		总箱（件）数	7 盘	
厂商国别	中国		到货时间	2017 年 06 月 11 日	
唛头号	/		存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	外包装完好无损伤	缺件登记：			
外观检查	无掉漆 刮痕外观完好				
铭牌核对	一致清楚				
型号核对	一致清晰				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2份	杨明	2017.6.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2份	杨明	2017.6.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：					
设备完好无损					
开箱负责人：[Signature] 日期 2017.6.15					
处理意见：					
无					
开箱负责人：[Signature] 日期 2017.6.15					
参加开箱单位及人员签字：					
监理：[Signature] 西北院代表：[Signature] 施工单位：[Signature] 监理单位：[Signature] 建设单位：[Signature] 设备厂家：					



由 扫描全能王 扫描创建