

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号:

003

工程名称	泰州东叶光伏科技有限公司38MW特高压项目		开箱日期	2017.3.1	
产品来源	汉中新环干式变压器有限公司		合同号		
产品名称	箱式变压器		合同数量	3台	
型号规格	ZBW-1250/1000 / 10.5-0.5		到货数量	3台	
制造厂商	汉中新环干式变压器有限公司		总箱(件)数	3件	
厂商国别	中国		到货时间	2017.2.13	
唛头号			存放地点	东叶光伏厂区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	李志平	2017.3.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	0	李志平	..	☐ 齐全 ☒ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	李志平	..	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	李志平	..	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	0	李志平	..	☐ 齐全 ☒ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	李志平	..	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	0	李志平	..	☐ 齐全 ☒ 不齐全
开箱检查结论: 箱式变压器, 外包装良好, 随机文件基本齐全, 外观良好, 满足设计要求。 开箱负责人(签字) 张昭武 日期 2017.3.1					
处理意见:					
参加开箱单位及人员签字: 李志平 张昭武					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。