

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 20170501001

工程名称	湖南华容县北景港镇上横州 20MWp、和平 20 MWp 分布式农光互补光伏发电项目		开箱日期	2017.5.1	
产品来源	招投标		合同号		
产品名称	智能汇流箱		合同数量	560	
型号规格	LM-PVAR-16/1		到货数量	560	
制造厂商	无锡隆玛科技股份有限公司		总箱(件)数	560	
厂商国别	中国		到货时间	2017.5.1	
唛头号			存放地点	项目部后院	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无明显破损	缺件登记: 第 205 台箱内没有合格证, 安装说明书缺少一份。			
外观检查	合格				
铭牌核对					
型号核对	吻合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	√有 □无 □不需要				□齐全 √不齐全
原产地证书	√有 □无 □不需要				√齐全 □不齐全
装箱清单	√有 □无 □不需要				√齐全 □不齐全
出厂试验报告	√有 □无 □不需要				√齐全 □不齐全
安装使用说明书	√有 □无 □不需要				□齐全 √不齐全
安装图纸及资料	√有 □无 □不需要				√齐全 □不齐全
备品备件	√有 □无 □不需要				√齐全 □不齐全
开箱检查结论:					
合格.					
开箱负责人(签字): 黄永平 日期: 5.1					
处理意见:					
缺少部分补齐.					
开箱负责人(签字): 黄永平 日期: 5.1					
参加开箱单位及人员签字:					
南东涌得: 2017.5.1					
王石河 2017.5.1					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建