

设备材料开箱检查记录表

编号: 2017.0503

工程名称	湖南华鑫4x20MW炉内化渣炉		开箱日期	2017.06.03		
产品来源	招投标		合同号			
产品名称	箱式变压器		合同数量	40台		
型号规格	AGS11-Z.G-10M/45		到货数量	10台		
制造厂商	江苏东源		总箱(件)数	10台		
厂商国别	中国		到货时间	2017.5.14		
唛头号			存放地点	怀化		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无破损		缺件登记:			
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论:						
合格			开箱负责人(签字):		日期: 6.3	
处理意见:						
			开箱负责人(签字):		日期:	
参加开箱单位及人员签字:						
南源海得 黎明 2017.6.3			王全 2017.6.3			

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建