

SZLB13 主要设备（材料）开箱检查记录表

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：TWDG-SZLB13-DQ-012

工程项目	组件安装		开箱日期	2017.5.31		
产品来源	江西省上饶市		合同号	/		
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	41888块		
型号规格	JKM290M-60		到货数量	5824块		
制造厂商	品科能源有限公司		总箱（件）数	/		
厂商国别	中国		到货时间	2017.5.31		
唛头号	/		存放地点	项目现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记：				
外观检查	完好					
铭牌核对	符合					
型号核对	符合					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 外观完好 开箱负责人（签字）：王明 日期：2017.05.31						
处理意见： 无 开箱负责人（签字）：王明 日期：2017.05.31						
参加开箱单位及人员签字： 王明 王明 2017.5.31 金月生						