

设备材料开箱检查记录表

编号: ZSWX-DP-KXJY-001

工程名称	兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MWp 分布式光伏项目		开箱日期	2017.7.25	
产品来源	合同采购		合同号		
产品名称	单晶组件		合同数量	16396 块	
型号规格	HOGJ-M2-280-60c		到货数量	7644 块	
制造厂商	天津环欧国际硅材料有限公司		总箱(件)数	294	
厂商国别	中国		到货时间	2017.7.25	
唛头号			存放地点	现场材料堆放区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张正		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 检查材料外包装良好, 随机文件齐全, 满足设计安装要求。 开箱负责人(签字): 邵集 日期: 7.25					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 邵集 张正					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理师担任。

2. 本表一式 4 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 2 份。



由 扫描全能王 扫描创建