

设备材料开箱检查记录表

编号: ZSWX-DP-KXJY-005

工程名称	兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MWP 分布式光伏发电项目		开箱日期	2017.8.18	
产品来源	合同采购		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量	137	
型号规格	华为 30-50KTL		到货数量	127	
制造厂商	华为技术有限公司		总箱(件)数	127	
厂商国别	中国		到货时间	2017.8.18	
唛头号			存放地点	现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张正		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 根据设备外包装完好, 随箱附件齐全, 符合设计要求。 张正 开箱负责人(签字): 张正 日期: 8.18					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张正					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 4 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 2 份。



由 扫描全能王 扫描创建