

设备材料开箱检查记录表

编号: TWTM-KXJCJL-0 18

工程名称	通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目		开箱日期	2017.06.08	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	81024	
型号规格	TP660P-207(白色)		到货数量	6000	
制造厂商	苏州腾辉光伏有限公司		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	2017.06.08	
唛头号	/		存放地点	光伏材料区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阮玲松	2017.06.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阮玲松	2017.06.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阮玲松	2017.06.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阮玲松	2017.06.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阮玲松	2017.06.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阮玲松	2017.06.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查,组件完好,可用材料24箱 开箱负责人(签字): 胡德林 日期: 2017.6.8					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 胡德林 阮玲松					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。