

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 103

工程名称	商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWP 电站项目		开箱日期	2017.06.14	
产品来源	河南森源电器股份有限公司		合同号	17073332	
产品名称	箱式变压器		合同数量	19 台	
型号规格	ZGS11-1000/10		到货数量	9 台	
制造厂商	河南森源电器股份有限公司		总箱(件)数	19 台	
厂商国别	中国		到货时间	2017.06.14	
唛头号			存放地点	料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无损	缺件登记:			
外观检查	无损				
铭牌核对	与实物相符				
型号核对	与实物相符				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
		合格			
开箱负责人(签字): 赵焕书 日期: 2017.06.14					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
单伟明, 付福志, 刘欢, 吴振东, 赵焕书					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。