

表 A.13 主要设备开箱申请表

工程名称: 丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏电站

编号:

工程名称	丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏电站	合同编号	
致: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 项目监理单位 现计划于 <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>06</u> 日在 <u>丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏电站项目</u> <u>现场</u> 地点对设备进行开箱检查验收, 请予以安排。 附件: 拟开箱设备清单。  承包单位 (章) 负责人 <u>徐克强</u> 日期 <u>2017.5.6</u>			
项目监理单位意见: 符合要求, 设备具备开箱条件, 同意。 进行开箱检查。  项目监理单位 (章) 专业监理工程师 <u>王松林</u> 日期: <u>2017.5.6</u>			

填报说明:

本表一式 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

江苏上嘉电力发展有限公司

Jiangsu Shangjia Power development Co., LTD

合格证编号: SJ/WI-QD-007-01

产品合格证明书

尊敬的客户:

您好!

非常感谢您对上嘉电力的信任和支持!上嘉电力一直以“技术创新、卓越品质、产能成本、终身服务”为核心竞争力,秉承“与你合作、与你共享”的价值观,为社会提供可持续性的能源发展一体化解决方案,与合作伙伴共享资源,为客户创造最大价值。

该批 270W 光伏组件产品按照 IEC61215 和 IEC61730 标准,对电性能、EL、外观和尺寸进行检验,各项检验指标与合同标准一致,检验结果合格。

产品名称	产品规格	数量	日期	结果
多晶硅太阳能组件	270W	3350	2017-05-05	合格

检验员: 

品质保障部经理: 

发证单位签章:



签证时间: 2017 年 5 月 5 日

江苏上嘉电力发展有限公司

太阳能电池组件检测报告

产品型号		270P	规格	1640*992*35	批量（块）	3350
客户		中康电力				
检查项目		检验内容				判定
电性能		Pm（W）、Isc（A）、Voc（V）、Ipm（A）、Vpm（V）				OK
外观	电池片	电池片完整				OK
	气泡、脱层	无气泡、脱层				OK
	间距	电池片到边框距离居中				OK
	清洁	组件上下表面及边框清洁，无多余硅胶				OK
	边框	平整无变形、松动、翘角，氧化均匀，无基本划伤，毛刺				OK
	杂质	1. 电池片无杂质 2. 无连接两导体的杂质存在				OK
	尺寸	1. 外形尺寸、孔心距离偏差±1mm 2. 对角线偏差≤2mm				OK
	电极	引线电极正确，焊接牢固，无虚焊				OK
	接线盒	位置正确，粘结牢固，密封性好				OK
	标识	产品标签位置正确、平整，参数完整、清晰				OK
	背板	无划痕				OK
绝缘电阻		大于40MΩ/m²				OK
耐压		在60秒内≥2430V				OK
判定		合格				
备注						

检验员:

41/2

检验日期: 2017.5.5