

设备材料开箱检查记录表

编号: 016

工程名称	溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目		开箱日期	2017 年 7 月 17 日	
产品来源	浙江乐叶光伏科技有限公司		合同号		
产品名称	单晶组件		合同数量	3900 块	
型号规格	285W		到货数量	3900 块	
制造厂商	浙江乐叶光伏科技有限公司		总箱(件)数	150 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2017 年 7 月 17 日	
唛头号			存放地点	新能源厂区启安仓库	
检查内容	检查结果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	朱文杰	2017.7.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	0	朱文杰	2017.7.17	☐ 齐全 ☒ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	朱文杰	2017.7.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	朱文杰	2017.7.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	0	朱文杰	2017.7.17	☐ 齐全 ☒ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	0	朱文杰	2017.7.17	☐ 齐全 ☒ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	0	朱文杰	2017.7.17	☐ 齐全 ☒ 不齐全
开箱检查结论: 外包装完好, 随机资料齐全, 外观情况良好, 满足设计要求 开箱负责人(签字): 朱文杰 日期: 2017.7.17					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 朱文杰 日期: 2017.7.17					
参加开箱单位及人员签字: 朱文杰 朱文杰					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。