

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-SBKXJC-004

工程名称	丰宁满族自治县 2017 年第一批村级 光伏扶贫电站项目 (第一标段)		开箱日期	2018-10-22	
产品来源	乙供 (天合)		合同号		
产品名称	组串式逆变器		合同数量	567 台 (60KTL 505 台 36KTL 63 台)	
型号规格	SUN2000-60KTL-M0/SUN2000-36KTL		到货数量	63 台 36K, 20 台 60K	
制造厂商	承德明亮天地光伏发电有限公司		总箱 (件) 数		
厂商国别	中国		到货时间	2018-10-22	
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与合同要求一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨有松	2018.10.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨有松	2018.10.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨有松	2018.10.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨有松	2018.10.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨有松	2018.10.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨有松	2018.10.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨有松	2018.10.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 良好无损					
开箱负责人 (签字): 杨有松 日期: 2018.10.22					
处理意见: 合格					
开箱负责人 (签字): 王明富 日期: 2018.10.22					
参加开箱单位及人员签字:					
杨有松 王明富 王卫忠 麻和平					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建