

设备材料开箱检查记录表

编号: KXJCB-003

工程名称	浙江金刚汽车路桥V项目基地12Mw分布式光伏发电项目		开箱日期	2017.10.30	
产品来源	台州杭泰电力有限公司(正泰)		合同号	/	
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	46160	
型号规格	CHSM6610P-275W		到货数量	1860	
制造厂商	台州杭泰电力有限公司(正泰)		总箱(件)数	60	
厂商国别	中国		到货时间	2017.10.30	
唛头号			存放地点	吉利汽车厂	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	纪进昌	2017.10.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	纪进昌	2017.10.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	纪进昌	2017.10.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	纪进昌	2017.10.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	纪进昌	2017.10.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	纪进昌	2017.10.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	纪进昌	2017.10.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合要求 开箱负责人(签字): 梅波 日期: 2017.10.30					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 监理单位: 郭光禄 建设单位: 马建淮					



由 扫描全能王 扫描创建