

设备材料开箱检查记录表

编号: KXJCB-008

工程名称	浙江金刚汽车路桥V项目基地12Mw分布式光伏发电项目	开箱日期	2017.12.22		
产品来源	台州杭泰电力有限公司(正泰)	合同号	/		
产品名称	直流汇流箱	合同数量	224		
型号规格	CPS CB10SA、CPS CB12SA、CPS CB14SA、CPS CB16S	到货数量	187		
制造厂商	台州杭泰电力有限公司(正泰)	总箱(件)数	/		
厂商国别	中国	到货时间	2017.12.22		
枝头号		存放地点	吉利汽车厂		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记: 无			
外观检查	良好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	纪进昌	2017.12.22	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
原产地证书	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	纪进昌	2017.12.22	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
装箱清单	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	纪进昌	2017.12.22	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
出厂试验报告	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	纪进昌	2017.12.22	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装使用说明书	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	纪进昌	2017.12.22	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装图纸及资料	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	纪进昌	2017.12.22	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
备品备件	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	纪进昌	2017.12.22	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
开箱检查结论: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">符合要求</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 开箱负责人(签字): 梅波 日期: 2017.12.22 </div>					
处理意见: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">无</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 开箱负责人(签字): 日期: </div>					
参加开箱单位及人员签字: <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;"> 监理单位: 郭光禧 建设单位: 郭光禧 </div>					

