

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: JZYS-001

工程名称	滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目		开箱日期	2017.10.14	
产品来源	苏州瑞丰科技有限公司		合同号		
产品名称	导轨 RD0360		合同数量		
型号规格	规格: 3040		到货数量	3114	
制造厂商			总箱(件)数		
厂商国别			到货时间	2017.10.14	
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	缺件登记: 缺少合格证, 第三项检测报告。 完好(个别破损)				
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	叶江明		☐ 齐全 ☒ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 导轨壁厚为 1-1.1mm 之间, 现场到货 3114 根, 抽检 100 根得出数据, 技术协议约定壁厚为 1.2mm, 此次到货不合格, 整。 开箱负责人(签字): 常庆斌 日期: 2017.10.14					
处理意见: 照退货处理, 不影响后续工期。 开箱负责人(签字): 常庆斌 日期: 2017.10.14					
参加开箱单位及人员签字: 叶江明 常庆斌					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。