

设备材料开箱检查记录表

编号: XHKXJC-004

工程名称	宿迁光伏电站容配比优化改造工程		开箱日期	2017.12.26	
产品来源	常州亿晶光电科技有限公司		合同号		
产品名称	多晶硅光伏组件		合同数量	2800 块	
型号规格	EG-260P60-C		到货数量	1360 块	
制造厂商	常州亿晶光电科技有限公司		总箱(件)数	46 箱	
厂商国别			到货时间	2017.12.25	
唛头号			存放地点	义乌商贸城仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	缺件登记:				
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		李小杰	2017.12.26	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		李小杰	2017.12.26	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		李小杰	2017.12.26	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		李小杰	2017.12.26	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格 开箱负责人(签字): 王洪伟 日期: 2017.12.26					
处理意见: 开箱负责人(签字): 王洪伟 日期: 2017.12.26					
参加开箱单位及人员签字: 王洪伟 李小杰 王洪伟					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 6 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 2 份, 施工项目部存 2 份。



由 扫描全能王 扫描创建