

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-SBKX-002

工程名称	墨龙 12 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	开箱日期	2017.12.07					
产品来源	中节能太阳能科技有限公司	合同号						
产品名称	太阳能光伏组件	合同数量	44445					
型号规格	260	到货数量	44477					
制造厂商	中节能太阳能科技有限公司	总箱(件)数	1390					
厂商国别	中国	到货时间	2017.11.10					
唛头号		存放地点	施工现场					
检查内容	检 查 结 果							
外包装	完好	缺件登记:						
外观检查	完好							
铭牌核对	正确							
型号核对	正确							
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论			
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		路昆		☐ 齐全 ☐ 不齐全			
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全			
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全			
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全			
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全			
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全			
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全			
开箱检查结论:								
合格								
开箱负责人(签字): 王瑞				日期: 2017.12.7				
处理意见:								
合格								
开箱负责人(签字): 王瑞				日期: 2017.12.7				
参加开箱单位及人员签字:								
路昆. 王瑞 王瑞								

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。