

设备材料开箱检查记录表

编号: WCQD-KXJY-001

工程名称	潍柴动力(青州)传控技术2MW屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2017.12.19	
产品来源	合同采购		合同号		
产品名称	多晶组件		合同数量	7238 块	
型号规格	TM156P-60-270		到货数量	5802 块	
制造厂商	江西泰明光伏有限公司		总箱(件)数	7238 块	
厂商国别	中国		到货时间	2017.12.19	
唛头号			存放地点	现场材料堆放区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	何建华	12.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	何建华	12.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	何建华	12.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	何建华	12.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	何建华	12.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	何建华	12.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	4	何建华	12.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外包装完好, 随机文件齐全, 满足设计安装要求。 开箱负责人(签字): 刘瑞书 日期: 2017.12.19					
处理意见:  开箱负责人(签字): 刘瑞书 日期: 2017.12.19					
参加开箱单位及人员签字: 何建华, 周晨, 刘瑞书					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 4 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 2 份。