

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-YHGS-07

工程名称	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)		开箱日期	2018.1.8	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	一二次预制舱		合同数量	1台	
型号规格	14200*3500*3200		到货数量	1台	
制造厂商	泰州金阳光逆变器科技有限公司		总箱(件)数	1台	
厂商国别	中国		到货时间	2018.1.8	
唛头号			存放地点	施工存放区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.8	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.8	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.8	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.8	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.8	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.8	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 设备完好. 开箱负责人(签字): 谢帅 日期: 2018.1.8					
处理意见: 经审查, 外观及资料证明合格. 开箱负责人(签字): 孔令才 日期: 2018.1.8					
参加开箱单位及人员签字: 黄学海, 孔令才, 谢帅					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。