



GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料检查记录表

编号: 01

工程名称	丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇15MW分布式渔光互补地面光伏电站项目		开箱日期	2018.4.18	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量	55726 块	
型号规格	270Wp		到货数量	55726 块	
制造厂商	中利腾晖光伏科技有限公司		总箱(件)数	55726 块	
厂商国别	中国		到货时间	2018.4.17	
唛头号			存放地点	现场物资存放区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘培安	2018.4.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘培安	2018.4.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘培安	2018.4.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘培安	2018.4.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘培安	2018.4.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 组件完好无石皮损现象。 开箱负责人(签字): 李波 日期: 2018.4.18					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 刘培安、王锋、李波					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表