

设备材料开箱检查记录表

编号：012

工程名称	湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目		开箱日期	2018.12.18	
产品来源	招投标		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量	64 台	
型号规格	2*630KW 集中式逆变器		到货数量	8 台	
制造厂商	禾望电气		总箱（件）数		
厂商国别	中国		到货时间	2018.12.18	
唛头号			存放地点	施工单位材料堆放处	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整				
外观检查	完整				
铭牌核对	对应				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	殷万忠	12.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	殷万忠	12.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	殷万忠	12.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	殷万忠	12.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	殷万忠	12.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 合格 开箱负责人（签字）： 陈渝 日期：2018.12.18					
处理意见： 合格 开箱负责人（签字）： 陈渝 日期：2018.12.18					
参加开箱单位及人员签字： 陈渝、蒋帅焱、马恒杰、沈建平、殷万忠					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式__份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各__份，施工项目部存__份。