

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 2411-KXJC-007

工程名称	济南三安电力科技有限公司长清200MW炉内化灰项目		开箱日期	2018.5.30		
产品来源			合同号			
产品名称	逆变器		合同数量	8+8		
型号规格	630kW EP-630-A		到货数量	8+3+3		
制造厂商	上海电力股份有限公司		总箱(件)数	8+8		
厂商国别			到货时间	2018.5.29		
唛头号			存放地点	光伏区		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记:				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论:						
合格						
开箱负责人(签字): 胡红 日期: 2018.5.30						
处理意见:						
开箱负责人(签字): 胡红 日期: 2018.5.30						
参加开箱单位及人员签字: 李学武						

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。