

设备材料开箱检查记录表

编号: ZH-JXMB-003

工程名称	亨氏联合有限公司(佛山)分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目		开箱日期	2018.6.25	
产品来源	总包方供		合同号		
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	2860 块	
型号规格	STP275—20/Wfiv		到货数量	2863 块	
制造厂商	无锡尚德太阳能电力有限公司		总箱(件)数	96 件	
厂商国别			到货时间	2018.6.7	
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李威	2018.6.7	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李威	2018.6.7	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李威	2018.6.7	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李威	2018.6.7	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李威	2018.6.7	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李威	2018.6.7	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李威	2018.6.7	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
合格					
开箱负责人(签字): 李威 日期: 2018.6.25.					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
李威 丁峰 龙凯					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份。