

附件 4

设备开箱验收单

编号:

合同编号	XD-2018-088		开箱日期	2018.6.14		开箱地点	光伏电站内	
合同名称	江苏淮安组合舱			设备名称	组合设备预制舱			
KKS 编码	规格型号			安装系统	二次验收单号 (如有)			
	12.5*4.5							
	供货单位			箱 号	批 次			
	南京亿力电力设备有限公司							
验收项目	验收依据	1. 厂家送货清单(√)		2. 设备装箱清单()		3. 供货合同()		
	包装情况	1. 良好(√)			2. 破损()			
		木箱()	铁箱()	纸箱()	裸装()	塑装()	专用()	其它()
	验收种类	设备及附件(√)		备品备件(√)		专用工具()		
	开箱资料	齐全(√)	不全()	装箱单	()	合格证	(√)	
				送货单	(√)	质量证明	(√)	
				安装图	(√)	其 它	()	
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺件(否) 有否漏油(否) 易碎件是否完整(否) 本次验收:						
	缺件情况	设备及附件零配件	无					
		备品备件:	无					
		专用工具:						
检验意见及处理								
验收代表签字	供货商	通知未到()		监理:	苏林		设备代保管:	徐鸿昌
	项目部	李丹		施工单位	内江建			

注: 此表一式五份: 项目部三份、监理一份、代保管单位一份; 厂方人员因故不能参加, 应有厂家的书面通知 (附验收单后), 并承认验收结果。