

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-001

工程名称	2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程 二标段		开箱日期	2019 年 1 月 2 日	
产品来源	泰州隆基乐业光伏有限公司		合同号	LGi 4-Sa1-1804-905-A/102	
产品名称	光伏组件		合同数量	9.3MW	
型号规格	1650*991*40 LR6-60PE-305M		到货数量	2MW	
制造厂商	深圳市龙岗区坂田华为有限公司		总箱(件)数	9.3MW	
厂商国别	中国		到货时间	2019 年 1 月 2 日	
唛头号			存放地点	大理沟工地	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	符合				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2019	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		年	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		月	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		01	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		日	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 设备完好,无故障 开箱负责人(签字):  日期: 2019.1.2					
处理意见: 开箱负责人(签字): _____ 日期: _____					
参加开箱单位及人员签字: 					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。