


设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-002

工程名称	2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段		开箱日期	2019年1月23日	
产品来源	深圳市龙岗区坂田华为有限公司		合同号		
产品名称	华为逆变器		合同数量	155件	
型号规格	SUN2000-(50KTL,60KTL)-MO		到货数量	78件	
制造厂商	深圳市龙岗区坂田华为有限公司		总箱(件)数	155台	
厂商国别	中国		到货时间	2019年1月5日	
唛头号			存放地点	邹家院工地	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	符合				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2019	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	1		☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 开箱完好.					
开箱负责人(签字): 孔林明 日期: 2019.1.23					
处理意见:					
开箱负责人(签字): _____ 日期: _____					
参加开箱单位及人员签字: 孔林明					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式3份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各1份, 施工项目部存1份。