

设备材料开箱检查记录表

编号：HRFD-ZHJL-KXJ-01

工程名称	大连华锐重工铸业有限公司 1.89MW 分布式光伏项目		开箱日期	2018年6月12日		
产品来源	/		合同号	/		
产品名称	多晶硅组件		合同数量	6888 块		
型号规格	275w		到货数量	6880 块		
制造厂商	常州天合		总箱（件）数	246 箱		
厂商国别	中国		到货时间	2018年06月11日		
唛头号	/		存放地点	设备保管区		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记：无				
外观检查	完好					
铭牌核对	准确					
型号核对	准确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宫良栋	2018.06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	0	宫良栋	2018.06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	246	宫良栋	2018.06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宫良栋	2018.06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宫良栋	2018.06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宫良栋	2018.06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	0	宫良栋	2018.06.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 合格 开箱负责人（签字）： 王超 日期：2018.6.12						
处理意见： 同意使用 开箱负责人（签字）： 王超 日期：2018.6.12						
参加开箱单位及人员签字： 王超、宫良栋、李树成						

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。