

设备材料开箱检查记录表

编号: JZ1.5-111.X-001

工程名称	白沙光伏发电采购及施工(PC)总承包项目	开箱日期	2018.10.29		
产品来源	乙供	合同号			
产品名称	交流汇流箱、直流汇流箱	合同数量	63		
型号规格	2进一出交流汇流箱9台、10进一出直流汇流箱4台、15进一出直流汇流箱50台	到货数量	63		
制造厂商	深圳市杰赛电子有限公司	总箱(件)数	63		
厂商国别	中国	到货时间	2018.10.25		
版本号	JSPVH LX-DC	存放地点	湖南机械厂区		
检查内容	检查结果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	合格				
铭牌核对	正确				
型号核对	10进1出 15进1出 (5204、5317)				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
10进1出 柜编号: 5204 箱体侧开孔裂痕, 需更换。					
开箱负责人(签字):					日期: 11.02
处理意见: 同原					
开箱负责人(签字):					日期:
参加开箱单位及人员签字:					
任文会 周永成 刘开华					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理单位项目部负责, 开箱负责人由总监理工程师或专业监理工程师担任。