

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5-HLX-002

工程名称	白沙光伏发电采购及施工(PC)总承包项目		开箱日期	2018.11.7	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	交流汇流箱、直流汇流箱		合同数量	63	
型号规格	2 进一出交流汇流箱 9 台、10 进一出直流汇流箱 4 台、15 进一出直流汇流箱 50 台		到货数量	63	
制造厂商	深圳市杰赛电子有限公司		总箱(件)数	63	
厂商国别	中国		到货时间	2018.10.25	
唛头号	JSPV1810005 203(10#出), JSPV1810005 319 (15#出)		存放地点		
检查内容	外观 检查 结果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	正常				
铭牌核对	一致				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格 开箱负责人(签字): 任志远 日期: 11.7					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 任志远 日期: 2018.11.7					
参加开箱单位及人员签字: 任志远 黄旭辉 郭平					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。