

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: HDGF-ZHJL-SBXX-08

工程名称	宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目		开箱日期	2018.12.05	
产品来源	江苏上上电缆集团有限公司		合同号	TWS-XM6-HD-201807-12-DL	
产品名称	通信电缆		合同数量	1000m	
型号规格	ZR-RVVP-0.45/0.75KV2*1.5		到货数量	500m	
制造厂商	江苏上上电缆集团有限公司		总箱(件)数	1000m	
厂商国别	中国		到货时间	2018.12.05	
唛头号			存放地点	宿迁恒达纺织有限公司内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装		缺件登记:			
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	叶	2018.12.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2018.12.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	东	2018.12.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2018.12.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	雨	2018.12.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2018.12.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	雨	2018.12.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 同意使用 开箱负责人(签字): 叶东雨 日期: 2018.12.5					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 叶东雨 郭瑞卿					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。