

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5-016

工程名称	江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2018.11.26	
产品来源	常熟市阿特斯阳光电力科技有限公司		合同号		
产品名称	组件		合同数量	17556 件	
型号规格	CS6K-280P		到货数量	8346 件	
制造厂商	常熟市阿特斯阳光电力科技有限公司		总箱(件)数	8346 件	
厂商国别	中国		到货时间	2018.11.26	
唛头号			存放地点	永鼎厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无损	缺件登记:			
外观检查	无损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	施校兴	11.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	施校兴	11.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	施校兴	11.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	施校兴	11.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	8	施校兴	11.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格 开箱负责人(签字): 谢冬林 日期: 2018.11.26					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 谢冬林、周官、施校兴 (张兰芳)					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。