

设备材料开箱检查记录表

编号: TJ67-01-24-KX-001

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目		开箱日期	2018.11.26	
产品来源	通威太阳能(合肥)有限公司		合同号		
产品名称	组件		合同数量	176736	
型号规格	TH400PM5-72S		到货数量	1664	
制造厂商	通威太阳能(合肥)有限公司		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	2018.11.25	
唛头号	TWSOLAR		存放地点	物料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	核对正确				
型号核对	型号正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张仪德	2018.11.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张仪德	2018.11.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张仪德	2018.11.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经验收,合格 开箱负责人(签字): 张仪德 日期: 2018.11.26					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 李伟 张仪德 程强强					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份