

设备材料开箱检查记录表

项目名称: 先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-005

工程名称	先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2018 年 12 月 16 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	汇流箱		合同数量		
型号规格	CPS CB10SA		到货数量	4 个	
制造厂商	上海正泰电源系统有限公司		总箱 (件) 数		
厂商国别	中国		到货时间	2018 年 12 月 05 日	
唛头号			存放地点	施工场地	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	施德峰		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	施德峰		☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	施德峰		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	施德峰		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	施德峰		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	施德峰		☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观良好, 证件齐全, 合格. 开箱负责人 (签字): 李叶 日期: 2018.12.16					
处理意见: 无 开箱负责人 (签字): 李叶 日期: 2018.12.16					
参加开箱单位及人员签字: 李叶: 施德峰					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。