

设备材料开箱检查记录表

项目名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

合同编号：TPV-A1112-1811-EPC-037-0/TPV-A1112-1811-EPC-037-1

工程名称	菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019.03.26	
产品来源	乙供		合同号	TPV-A1112-1811-EPC-037-0	
产品名称	钢骨架 H 型钢		合同数量	248x124x5x8: 442m 350x180x8x10: 980m 300x150x6.5x9: 510m 200x100x5.5x8: 148m	
型号规格	248x124x5x8、350x175x7x11、300x150x6.5x9、200x100x5.5x8		到货数量	248x124x5x8: 408.06m 350x175x7x11: 1236.15m 300x150x6.5x9: 517.43m 200x100x5.5x8: 115.22m	
制造厂商	山东世强电力工程有限公司		总箱（件）数	248x124x5x8: 408.06m 350x175x7x11: 1236.15m 300x150x6.5x9: 517.43m 200x100x5.5x8: 115.22m	
厂商国别	中国		到货时间	2019.03.26	
唛头号			存放地点	现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	良好	缺件登记： 无			
外观检查	良好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	4	王新国	2019.3.26	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王新国	2019.3.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王新国	2019.3.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	4	王新国	2019.3.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
四方联合验收意见： 验收合格，证件齐全，王新国 日期：2019.3.26					



扫描全能王 创建

厂家负责人（签字）	施工负责人（签字）	监理负责人（签字）	业主负责人（签字）
陈鹏	张红霞	宋超	刘贵祥

注 本表一式四份， 开箱负责人填报， 业主项目部二份， 施工项目部各一份。

