

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY-006

工程名称	西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目	开箱日期	2018-12-26
产品来源	乙方采购	合同号	/
产品名称	电缆	合同数量	22 米
型号规格	ZRC-YJV22-3X300+1X150	到货数量	22 米
制造厂商	陕西西亚电线电缆有限公司	总箱(件)数	1 软包
厂商国别	中华人民共和国	到货时间	2018-12-26
唛头号	/	存放地点	中铁装备仓库
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记: 无缺失	
外观检查	完好		
铭牌核对	正确		
型号核对	正确		
文件资料名称	检查结果	份数	接收人 日期 结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	张俊高 12月26日 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	张俊高 12月26日 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	张俊高 12月26日 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	张俊高 12月26日 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	1份	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	1份	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	1份	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好,证件齐全,型号规格符合设计要求。 开箱负责人(签字): 张俊高 2018年12月26日			
处理意见: 合格 开箱负责人(签字): 张俊高 2018年12月26日			
参加开箱单位及人员签字: 监理单位: 张俊高 施工单位: 张俊高			

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 6 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 4 份。