

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY-014

工程名称	西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2018-12-27	
产品来源	乙方采购		合同号	/	
产品名称	逆变器		合同数量	28	
型号规格	SUN2000-60KTL-M0		到货数量	5	
制造厂商	华为技术有限公司		总箱(件)数	5 件	
厂商国别	中华人民共和国		到货时间	2018-12-27	
唛头号	/		存放地点	中铁装备仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好		缺件登记: 无缺失。		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	韩俊涛	12月27日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	韩俊涛	12月27日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	韩俊涛	12月27日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	韩俊涛	12月27日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	韩俊涛	12月27日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	韩俊涛	12月27日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
外观完好,证件齐全,型号规格,符合设计要求。					
开箱负责人(签字): 高松平 2018年12月27日					
处理意见: 合格。					
开箱负责人(签字): 高松平 2018年12月27日					
参加开箱单位及人员签字:					
监理单位: 高松平 施工单位: 马长伟, 韩俊涛。					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 6 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 4 份。