

设备材料开箱检查记录表

编号: SGGF-CLJC-010

工程名称	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目		开箱日期	2019.5.26	
产品来源	阳光电源股份有限公司		合同号		
产品名称	光伏并网逆变器		合同数量	383 台	
型号规格	SG80KTL-M		到货数量	220 台	
制造厂商	阳光电源股份有限公司		总箱(件)数	4 台一托共计 55 托	
厂商国别	中国江苏		到货时间	2019.5.26	
唛头号			存放地点	宽厚板、热处理、海力物流	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与合同要求一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		范跃年		☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		范跃年		☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		范跃年		☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
			开箱负责人(签字): 范跃年	日期: 2019.5.26	
处理意见:					
符合设计要求 秦福平					
			开箱负责人(签字):	日期: 2019.05.26	
参加开箱单位及人员签字:					
高士有 苏航					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。