

设备材料开箱检查记录表

编号: SGGF-CLJC-051

工程名称	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目		开箱日期	2019.6.22	
产品来源	河南森源电气股份有限公司		合同号		
产品名称	预装式变压器		合同数量	15 台(1250kva13 台, 1000kva3 台)	
型号规格	YBA-12/0.54-1250kva		到货数量	4 台	
制造厂商	河南森源电气股份有限公司		总箱(件)数	4 台	
厂商国别	中国河南		到货时间	2019.6.22	
唛头号			存放地点	西区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装		缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与图纸要求箱变规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘	2019.6.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘	2019.6.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘	2019.6.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘	2019.6.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	1	刘	2019.6.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	1	刘	2019.6.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	1	刘	2019.6.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
符合设计要求			开箱负责人(签字): 刘 日期: 2019.6.22		
处理意见:					
无			开箱负责人(签字): 刘 日期: 2019.6.22		
参加开箱单位及人员签字:					
杨 刚					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。