

型钢到货验收单

采购单位	湖北友建设集团有限公司		供货单位	上海索众电力科技有限公司	
到货时间	2019 年 5 月 6 日		验收时间	2019 年 5 月 16 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
H42对称 导轨	材质、型号	6063-T6	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	外观尺寸 复测	30x42x1.2	30.47	42.39	1.48
			30.23	42.45	1.35
			30.31	42.35	1.26
	基材厚度	1.2	1.48	1.35	1.26
			1.31	1.28	1.37
镀膜厚度	不小于15μm.	13.7	14	15.7	
		17.7	16.8	23.2	
外观质量 缺陷	无缺陷	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求			
配件	配件	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求			
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:			
建设单位(签章)		监理单位(签章)		施工单位(签章)	
材料员: 河南省纺织有限公司	监理工程师: 董永明	材料员: 邵艳波		质检员: 邵艳波	

